

اسم المشروع		استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة لشبكات مياه الشرب بقرى صبيا	
اسم المقاول الباطن		شركة مداد القابضة للمقاولات سجل تجاري ٢٠٥١٢٥٩٦١١	
نوعية الأعمال		تمديد انابيب بولي ايثيلين + أسفلت	
رقم المستخلص		مستخلص ج ١	
تاريخ رفع المستخلص		٢٠٢٥/٠٨/٠٤	
مستخلص جاري رقم (١) عن الفترة من: ٢٠٢٥/٠٧/٠٢ الى : ٢٠٢٥/٠٨/٠٤ م			
الحسميات		اجمالي قيمة الأعمال	
حسم ضمان أعمال ١٠%		٠,٠٠	
حسم قيمة الاختبارات والتربة		ريال	
حسم غرامات امن وسلامة		ريال	
اجمالي قيمة الحسميات		٠,٠٠	
اجمالي الاعمال بدون القيمة المضافة		١٢٢٠٢٣,٧٩	
القيمة المضافة ١٥%		١٨٣٠٣,٥٧	
إجمالي قيمة الاعمال بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة		١٤٠٣٢٧,٣٦	
ملاحظات : - عن اعمال التمديد والحفر وطبقة الأساس		ريال	
مدير المشروع		م / محمد هاشم ثابت	
م / علي العماوي		م / حسين نجاح	
مدير المشاريع		محمد بن مهدي قصمل	
يعتمد ,,,,,, المدير العام			

مقاول الباطن  
شركة مداد القابضة  
MADAD HOLDING  
CR.20512596  
م / علي العماوي



حصر الأعمال المنفذة بقرية المحلة الجنوبية من الفترة ٢٥/٧/٢٠٢٠ - ٢٠/٨/٢٠٢٠ م


ملاحظات	الإجمالي	الكميات المنفذة							الطول	الوحدة	البند	م				
		طبقة الأساس		الردم	حماية		تصديق	حفر								
		10%	التنفيذ		10%	التنفيذ										
													10%	التنفيذ		
أعمال مسفلنة	180	20	✓	40	✓	20	✓	80	✓	20	✓	200	م.ط	خط رقم (SB-14) من المحطة ١٠٠٠٠	1	
	65.898	7.322	✓	14.644	✓	7.322	✓	29.288	✓	7.322	✓	73.22	م.ط	خط رقم (SB-14) من المحطة ٧٧٢,٢٢٠,٠٠٠	2	
	227.16	25.24	✓	50.48	✓	25.24	✓	100.96	✓	25.24	✓	252.4	م.ط	خط رقم (SB-14) من المحطة ٧٧٢,٢٢٠,٠٠٠	3	
	174.6	19.4	✓	38.8	✓	19.4	✓	77.6	✓	19.4	✓	194	م.ط	خط رقم (SB-10) من المحطة ٩٤٠,٠٠٠	4	
	223.65	24.85	×	49.7	✓	24.85	✓	99.4	✓	24.85	✓	248.5	م.ط	خط رقم (SB-10) من المحطة ٩٤٠,٠٠٠	6	
أعمال غير مسفلنة	112.32	12.48	×	24.96	✓	12.48	✓	49.92	✓	12.48	✓	124.8	م.ط	خط رقم (SB-41) من المحطة ١٧٧,٥٢	7	
	130	13	×	26	✓	26	✓	52	✓	13	✓	130	م.ط	خط رقم (SB-31) من المحطة ١١٢,٠٠٠	8	
	31	3.1	×	6.2	✓	6.2	✓	12.4	✓	3.1	✓	31	م.ط	خط رقم (SB-32) من المحطة ٣١,٠٠٠	9	
	134.5	13.45	×	26.9	✓	26.9	✓	53.8	✓	13.45	✓	134.5	م.ط	خط رقم (SB-36) من المحطة ١١٢,٥٠	10	
	173.7	17.37	×	34.74	✓	17.37	✓	69.48	✓	17.37	✓	173.7	م.ط	خط رقم (SB-37) من المحطة ٥٠,٢٢٢,٧٠	12	
	102	10.2	×	20.4	✓	20.4	✓	40.8	✓	10.2	✓	102	م.ط	خط رقم (SB-38) من المحطة ١٠١,٢٠	13	
	41.5	4.15	×	8.3	✓	8.3	✓	16.6	✓	4.15	✓	41.5	م.ط	خط رقم (SB-44) من المحطة ٥٠,٤٦,٥٠	14	
	396.94	39.694	×	79.388	✓	79.388	✓	158.776	✓	39.694	✓	396.94	م.ط	خط رقم (SB-45) من المحطة ٣١٦,٩٤	15	
	425	42.5	×	85	✓	85	✓	170	✓	42.5	✓	425	م.ط	خط رقم (SB-46) من المحطة ٤٦,٥٠	16	
	300	30	×	60	✓	60	✓	120	✓	30	✓	300	م.ط	خط رقم (SB-012) من المحطة ٥٠,٥٠	17	
	55	5.5	×	11	✓	11	✓	22	✓	5.5	✓	55	م.ط	خط رقم (SB-46) من المحطة ٤٦,٥٠	18	
		2773.268														الإجمالي

الإجمالي

م. محمد هاشم ثابت

م. علي الصاوي

م. محمد ناصف



مقاول الباطن : شركة مداد القابضة سجل تجاري ٢٠٥١٢٥٩٦١١						
المقاول الرئيسي : شركة العرض الانشائي للمقاولات سجل تجاري : ٥٩٥٠٠١٨١٨٦						
إختبارات الدمك التي تمت في مستخلص جاري ١ من الفترة ٢٠٢٥/٧/٢ الي ٢٠٢٥/٨/٥						
م	البند	الوحدة	الطول	عدد الطبقات	عدد النقاط	اجمالي النقاط
1	خط رقم (SB-14) من المحطة ٢٠٠٠	م.ط	200	4	4	16
2	خط رقم (SB-10) من المحطة ٥٩٤-٤٠٠	م.ط	194	4	2	8
3	خط رقم (SB-10) من المحطة ١٥١,٥٠	م.ط	151.5	4	3	12
4	خط رقم (SB-14) من المحطة ٢٠٠ ٢٧٣,٢٢	م.ط	73.22	2	2	4
5	خط رقم (SB-14) من المحطة ٢٧٣,٢٢ ٥٢٦,٦٠	م.ط	252.4	2	4	8
6	خط رقم (SB-41) من المحطة ١٧٧-٥٢	م.ط	124.8	2	2	4
7	خط رقم (SB-31) من المحطة ٠-١٣٠	م.ط	130	2	2	4
8	خط رقم (SB-32) من المحطة ٠-٣١	م.ط	31	2	1	2
9	خط رقم (SB-36) من المحطة ١٣٤,٥٠	م.ط	134.5	2	2	4
10	خط رقم (SB-38) من المحطة ٠-١٠٢	م.ط	102	2	2	4
11	خط رقم (SB-44) من المحطة ٥-٤٦,٥٠	م.ط	41.5	2	2	4
12	خط رقم (SB-45) من المحطة ٣٩٦,٩٤	م.ط	396.94	2	6	12
13	خط رقم (SB-46) من المحطة ٠-٤٢٥	م.ط	425	2	6	12
	خط رقم (SB-37) من المحطة ٥٠-١٧٣	م.ط	100	3	2	6
15	خط رقم (SB-46) من المحطة ٤٢٥-٤٨٠	م.ط	55	2	2	4
104	أجمالي النقاط					
30	سعر النقطة					
3120	اجمالي قيمة الاختبارات					
مهندس الموقع م.محمد ناصف			مقاول الباطن م/علي العمادي			مدير المشروع م.محمد هاشم ثابت

