

نموذج صرف مستخلص مقاول باطن

DATE:	19/6/2025	1	مستخلص رقم:	شركة مداد القابضة	اسم المقاول :	كود المقاول
REV:	1	متكامل	نوع الأعمال:	مشروع عقد تنفيذ شبكات صرف صحي بحي حطين - عقد رقم (3)	العقد :	

م	البيان	القيمة	الموظف المختص	توقيع المختص
بيان الاستحقاقات				
	إجمالي الأعمال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة	111,045.02	مدير المشروع	
بيان الاستقطاعات والخصومات (شامل ضريبة القيمة المضافة)				
م	البيان	القيمة	الموظف المختص	توقيع المختص
1	خصم نتيجة عدم مطابقة الأعمال أو اعادتها على نفقة المقاول		مدير المشروع	
2	أي خصومات أخرى بالموقع		مدير المشروع	
3	استقطاع (مواد/إيجار معدات..... إلخ)	750.00	إدارة الحسابات	
			إدارة المخازن	
4	استقطاع (مخالفات / غرامات إلخ)	15,000.00	إدارة التراخيص والمخالفات	
			مدير المشروع	
5	استقطاعات المختبر	1,697.00	مدير المشروع	
6	خصم الرسوم الإدارية	1,110.45	مدير المشروع	
7	استقطاعات أخرى / مبالغ معلقة		إدارة الحسابات	
	إجمالي الاستقطاعات	18,557.45		
	إجمالي المستحق بعد الاستقطاعات	92,487.57		
	إجمالي المستحق بعد الاستقطاعات مع الضريبة	106,360.70		
المراجعات والاعتمادات				
م	الإدارة	الاسم	التوقيع	ملاحظات
1	إدارة المشروعات	هنا		
2	المكتب الفني	هنا		
3	الإدارة الحسابات			
4	الإدارة المالية			
5	رئيس مجلس الإدارة			
الخزينة - إفادة الصرف				
إفادة إدارة الخزينة بالصرف أو التحويل				
رقم الحساب	الاسم	المبلغ الذي تم تحويله	الموظف المختص	

بيان باختبارات التربة تخصم من المقابل شركة مداد القابضة شهر 6

م	الاختبار	الكمية	السعر الفردي	اجمالي السعر
1	اختبار دك تربة	22	40	880
2	اختبار دك اسفلت	1	39	39
3	اختبار رش مادة ال mc	1	18	18
4	اختبار تصنيف تربة + بروكتور	2	180	360
5	اختبار اسفلت مارشال	1	400	400
المجموع				1697.00

شركة مداد القابضة



[illegible]

20/10/20



1/4 احمد نافعة

شركة مداد القابضة
MADAD HOLDING

س.ت. 2051259611

شركة صلت				شركة مداد القابضة			
التاريخ : 19/6/2025				مستخلص رقم 1			
شارع الصيخان				شارع			
MH2 : MH3				LE1-18-13-2			
53.90				الطول (من منتصف المطبق إلى منتصف المطبق) (متر) :			
C-HDBE - 200				0.01754			
200				12.00			
51.80				51.20			
0.70				20.00			
2.04				0.08			
				1.97			
ملاحظات				وصف العمل			
7,413.50				حفر التمديد			
1,573.71				البحص			
لم يتم انتهاء الاعمال بالموقع				طبقة الدفان			
لم يتم انتهاء الاعمال بالموقع				طبقة الاساس			
لم يتم انتهاء الاعمال بالموقع				الاسفلت			
لم يتم الاختبار				التمديد			
لم يتم انتهاء الاعمال بالموقع				مانهول			
8,987.21				الأجمالي			
شارع الصيخان				شارع			
MH3 : MH4				LE1-18-13-2			
54.30				الطول (من منتصف المطبق إلى منتصف المطبق) (متر) :			
C-HDBE - 200				0.01754			
200				12.00			
52.20				51.60			
0.70				20.00			
2.06				0.08			
				1.91			
ملاحظات				وصف العمل			
7,243.87				حفر التمديد			
1,585.86				البحص			
لم يتم انتهاء الاعمال بالموقع				طبقة الدفان			
لم يتم انتهاء الاعمال بالموقع				طبقة الاساس			
لم يتم انتهاء الاعمال بالموقع				الاسفلت			
لم يتم الاختبار				التمديد			
لم يتم انتهاء الاعمال بالموقع				مانهول			
8,829.73				الأجمالي			
108,545.02				الأجمالي			
قيمة اسفلت الجزء المتبقي من شارع احمد بن مسعود				أعمال قام بها المقاول الباطن لصالح المقاول الرئيسي			
2,500.00							
111,045.02				الإجمالي الكلي			
16,656.75				ضريبة القيمة المضافة (15%) على المستخلص الحالي			
127,701.77				الإجمالي بعد إضافة الضريبة			
شركة صلت				شركة مداد القابضة			
مدير المشروع							



١١٦
ناق

