

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكميات المنفذة			سعر الوحدة	القيمة الإجمالية
			المسافة	خلال الفترة	حتى تاريخ		
31	الأعمال الترابية:-						
31.2.3	الحفر في كل أنواع التربة بما فيها الصخور لأعمال المرافق طبقاً للمواصفات والمخططات ويشمل العمل استخراج التصاريح وتأمين الموقع بوسائل السلامة والإشارات التحذيرية ودعم وسند جوانب الحفر ونزع المياه الجوفية وكل ما يلزم لإنهاء العمل.						
31.2.3.1	حفر خندق بعمق لغاية 2,00 متر .	م3 / 3	0.00	115.01	115.01	80.00	9,200.80
31.2.3.2	حفر خندق بالاعماق من 2,01 متر إلى 3,0 متر .	م3 / 3	0.00	5.75	5.75	85.00	488.75
31.2.3.3	حفر خندق بالاعماق من 3,01 متر إلى 4,0 متر .	م3 / 3	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
31.2.3.4	حفر خندق بالاعماق من 4,01 متر إلى 5,0 متر .	م3 / 3	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00
31.2.3.5	حفر خندق بالاعماق من 5,01 متر إلى 6,0 متر .	م3 / 3	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	حفر خندق بالاعماق من 6,01 متر إلى 7,0 متر .	م3 / 3	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
	حفر خندق بالاعماق من 7,01 متر إلى 8,0 متر .	م3 / 3	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
31.2.4	أعمال الردم وإعادة الردم وتتضمن تأمين المواد وفحصها ومدها في طبقات ودمكها حسب المواصفات واختبارها وتجهيز القاعدة وإعادة الأسطح إلى وضعها وكل مايلزم لإنهاء العمل .						
31.2.4.3	أعمال الفرشة الحبيبية للأنابيب	م ط	0.00	38.54	38.54	45.00	1,734.30
31.2.4.4	مواد الردم المناسبة لإعادة ردم خنادق المرافق	م3 / 3	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
31.2.4.5	طريقة قاعدة الطريق من المواد المختارة	م3 / 3	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
33.2.2.1	الأنابيب قطر 200 مم	متر طولي / L.M	0.00	74.21	74.21	50.00	3,710.50
	مانهول خرسانتي قطر داخلي 1.2 متر عمق من 2 حتى 3 متر	متر طولي / L.M	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
	مانهول خرسانتي قطر داخلي 1.2 متر عمق من 3 حتى 4 متر	متر طولي / L.M	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
	تركيب فتحات التنظيف قطر 200 مم	متر طولي / L.M	0.00	1.00	1.00	350.00	350.00
	أعمال الدفان بالمتر الطولي للطبقة الواحدة	م ط	0.00	4,617.50	4,617.50	10.00	46,175.00
المجموع (يرحل للصفحة التالية)							61,659.35

شركة العامة المتحدة للمقاولات

مكتب فنى

م / خالد محمد سري

التوقيع :

التوقيع :


اسم المقاول / شركة مداد القابضة

مدير المشروع

شركة مداد القابضة  
MADAD HOLDING

CR.20512595

التوقيع :



رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكميات المنفذة			سعر الوحدة	القيمة الإجمالية
			السابقة	خلال الفترة	حتى تاريخه		
	الإجمالي الكلي للاعمال المنفذة حتى تاريخه						61,659.35
	الإجمالي السابق للاعمال المنفذة						0.00
	الإجمالي الحالي للاعمال المنفذة						61,659.35
بيان الحسومات							
1	خصم ترحيل ناتج الحفر الى المكبات العمومية	عدد	0.00	44.00	44.00	300.00	13,200.00
2		عدد	0.00	0.00	0.00		0.00
	اجمالي الحسومات الحالية						13,200.00
	قيمة الاعمال الحالية بعد الحسومات						48,459.35
	قيمة ضريبة القيمة المضافة 15%						7,268.90
	اجمالي قيمة الاعمال بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة						55,728.25
	خصم 10% ضمان اعمال						4,845.94-
	اجمالي المستحق صرفه						50,882.31

شركة العامة المتحدة للمقاولات

اسم المقاول / شركة مداد القابضة

مدير المشروع

مكتب فنى

مدير المشروع


م/ بهاء ابوالعطا

م / خالد محمد سري

التوقيع

التوقيع :

التوقيع :



Handwritten signature of the technical office representative.

