

م	إسم الخط	القطاع		القطر (مم)	طول الكابيب (م)	متوسط المعق (م)	توريد سيئتي وإنارة ووسائل السلامة	علامة الحفر في الصخر	أعمال الحفر والفرشة والكابيب والاختبارات والحماية والردم							رقم المطبق	أعمال المطابق							فتحات التنظيف			السقوط الخلفي		البيارات	
		من	الي						حفر وفرشة	حماية وختيار أول	الردم	الاختبار الثاني	نسبة الصرف	القيمة بالريال - أقطار 200 - 250	القيمة بالريال 315 قطر		عمق المنهول	تركيب القاعدة	تركيب المنهول	تركيب الكوفر	تشطيب واختبار	نسبة الصرف	القيمة بالريال	نسبة الصرف	القيمة بالريال	العدد	القيمة بالريال	العدد	القيمة بالريال	
																														30%
1	L=A-29-49-9	MH-04	MH-05	200	55.40	2.178	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	MH-05	2.196	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0	-	0	-	
2	L=A-29-49-9-5	MH-05	MH-01	200	47.00	2.213	470.00	-	30%	30%	30%	0%	90%	8,930.00	-	MH-01	1.733	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0	-	0	-	
3	L=A-29-49-9-5	MH-01	MH-02	200	48.80	1.851	488.00	-	30%	30%	30%	0%	90%	9,272.00	-	MH-02	1.753	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0	-	0	-	
4	L=A-29-49-9-5-2	MH-02	MH-01	200	74.40	1.882	744.00	-	30%	30%	30%	0%	90%	14,136.00	-	MH-01	1.707	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0	-	0	-	
5	L=A-29-49-9-5-2	MH-01	CO.	200	87.20	2.008	872.00	-	30%	30%	30%	0%	90%	16,568.00	-	CO.		0%	0%	0%	0%	0%	-	100%	300.00	0	-	0	-	
6	L=A-29-49-9-5	MH-02	MH-03	200	51.10	1.926	511.00	-	30%	30%	30%	0%	90%	9,709.00	-	MH-03	1.713	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0	-	0	-	
7	L=A-29-49-9-5	MH-03	CO.	200	67.70	1.989	677.00	-	30%	30%	30%	0%	90%	12,863.00	-	CO.		0%	0%	0%	0%	0%	-	100%	300.00	0	-	0	-	
8	L=A-29-49-9	MH-07	MH-08	200	49.40	2.121	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	MH-08	1.856	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0	-	0	-	
9	L=A-29-49-9-8	MH-08	MH-01	200	66.70	1.943	667.00	-	30%	30%	30%	0%	90%	12,673.00	-	MH-01	1.715	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0	-	0	-	
10	L=A-29-49-9-8	MH-01	MH-02	200	60.00	1.972	600.00	-	30%	30%	30%	0%	90%	11,400.00	-	MH-02	1.857	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0	-	0	-	
11	L=A-29-49-9-8	MH-02	CO.	200	73.20	1.926	732.00	-	30%	30%	30%	0%	90%	13,908.00	-	CO.		0%	0%	0%	0%	0%	-	100%	300.00	0	-	0	-	
12	L=A-29-49-20	MH-20	MH-01	200	42.30	1.952	423.00	423.00	30%	30%	30%	0%	90%	8,460.00	-	MH-01	1.704	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0	-	0	-	
13	L=A-29-49-20	MH-01	MH-02	200	49.20	1.933	492.00	492.00	30%	30%	30%	0%	90%	9,840.00	-	MH-02	1.724	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0	-	0	-	
14	L=A-29-49-20-2	MH-02	MH-01	200	43.60	1.985	436.00	436.00	30%	30%	30%	0%	90%	8,720.00	-	MH-01	1.738	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0	-	0	-	
15	L=A-29-49-20-2	MH-01	CO.	200	45.70	1.963	457.00	457.00	30%	30%	30%	0%	90%	9,140.00	-	CO.		0%	0%	0%	0%	0%	-	100%	300.00	0	-	0	-	
16	L=A-29-49-20	MH-02	MH-03	200	81.00	1.865	810.00	810.00	30%	30%	30%	0%	90%	16,200.00	-	MH-03	1.721	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0	-	0	-	
17	L=A-29-49	MH-22	MH-23	200	56.90	2.317	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	MH-23	2.021	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0	-	0	-	
18	L=A-29-49-23	MH-23	MH-01	200	58.40	2.014	584.00	584.00	30%	30%	30%	0%	90%	11,680.00	-	MH-01	1.758	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0	-	0	-	
19	L=A-29-49-23	MH-01	MH-02	200	61.80	2.007	618.00	618.00	30%	30%	30%	0%	90%	12,360.00	-	MH-02	1.722	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0	-	0	-	
20	L=A-29-49-23	MH-02	CO.	200	60.30	1.927	603.00	603.00	30%	30%	30%	0%	90%	12,060.00	-	CO.		0%	0%	0%	0%	0%	-	100%	300.00	0	-	0	-	
21	L=B-6-2	MH-01	MH-02	200	72.00	1.989	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	MH-02	1.712	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0	-	0	-	
22	L=B-6-2-2	MH-02	MH-01	200	85.50	2.198	855.00	855.00	30%	30%	30%	0%	90%	17,100.00	-	MH-01	2.36	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0	-	0	-	
23	L=B-6-2-2-1	MH-01	MH-01	200	81.90	2.195	819.00	819.00	30%	30%	11%	0%	71%	13,308.75	-	MH-01	1.706	20%	45%	0%	0%	65%	1,170.00	0%	-	0	-	0	-	
24	L=B-6-2-2-1	MH-01	MH-02	200	59.40	1.931	594.00	594.00	30%	30%	15%	0%	75%	10,098.00	-	MH-02	1.779	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0	-	0	-	
25	L=B-6-2-2-1	MH-02	MH-03	200	58.40	2.059	584.00	584.00	30%	30%	23%	0%	83%	10,804.00	-	MH-03	1.792	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0	-	0	-	
26	L=B-6-2-2	MH-01	MH-02	200	68.40	2.698	684.00	684.00	30%	30%	30%	0%	90%	14,911.20	-	MH-02	2.298	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0	-	0	-	
27	L=B-6-2-2	MH-02	MH-03	200	67.90	2.396	679.00	679.00	30%	30%	30%	0%	90%	13,580.00	-	MH-03	1.765	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0	-	0	-	
28	L=B	MH-08	MH-09	200	46.50	2.043	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	MH-09	1.709	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0	-	0	-	
29	L=B	MH-09	MH-10	200	80.30	1.998	803.00	803.00	30%	30%	30%	0%	90%	16,060.00	-	MH-10	1.704	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0	-	0	-	
30	L=B	MH-10	MH-12	200	85.90	1.929	859.00	859.00	30%	30%	30%	0%	90%	17,180.00	-	MH-12	1.722	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0	-	0	-	
31	L=B-12	MH-12	CO.	200	87.70	1.931	877.00	877.00	30%	30%	30%	0%	90%	17,540.00	-	CO.		0%	0%	0%	0%	0%	-	100%	300.00	0	-	0	-	
32	L=B	MH-12	MH-13	200	63.40	1.956	634.00	634.00	30%	30%	30%	0%	90%	12,680.00	-	MH-13	1.776	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0	-	0	-	
33	L=B	MH-13	MH-14	200	74.90	1.926	749.00	749.00	30%	30%	30%	0%	90%	14,980.00	-	MH-14	1.689	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0	-	0	-	
34																														
إجمالي الصفحة									356,160.95	0.00								40,950.00		1,800.00		0.00		0.00						

شركة العامةرية المتحدة للمقاولات

المقاول

مدير المشروع  
م / أحمد إبراهيم  
التوقيع

مهندس المكتب الفني  
م / ياسر حسين  
التوقيع

شركة مداد القابضة للمقاولات  
الإسم /  
التوقيع

م	إسم الخط	القطاع		القطر ر (مم)	طول الأنابيب (م)	متوسط العمق (م)	توريد سيفتي وانارة ووسائل السلامة	علاوة على الحفر في الصخر	أعمال الحفر و الفرشة و الأنابيب و الاختبارات و الحماية و الردم						رقم المطبق	أعمال المطابق						فتحات التنظيف		السقوط الخلفي		البيارات			
		من	الي						حفر و فرشـة	أمانية و حماية و اختبار أول	الردم	النسبة الاختبار الثاني	نسبة الصرف	القيمة بالريال - 200 أقطار 250		القيمة بالريال 315 قطر	عمق المنهول	تركيب القاعـدة	تركيب المنهول	تركيب الكوفر	تشطيب واختبار	نسبة الصرف	القيمة بالريال	نسبة الصرف	القيمة بالريال	العدد	القيمة بالريال	العدد	القيمة بالريال
إجمالي ماسبق									356,160.95	0.00							40,950.00		1,800.00	0.00		0.00							
									356,160.95	0.00							40,950.00		1,800.00	0.00		0.00							
إجمالي أعمال التركيب والدفان فقط									0.00								40,950.00		1,800.00	0.00		0.00							
الاجمالي الكلي للأعمال المنفذة									398,910.95																				
الاجمالي السابق للأعمال المنفذة									345,779.60																				
الاجمالي الحالي للأعمال المنفذة									53,131.35																				
م	بيان الحسومات								الوحدة	السعر	الكميات			إجمالي الحالي															
											سابق	حالي	إجمالي																
1	مخالفة أمن وسلامة								م.ط	2,000	0	1	1	2,000.00															
2	توريد صبيبز								عدد	570	0	4	4	2,280.00															
3	غرامة إتلاف صبات خرسانية								عدد	0	0	0	0	0.00															
4	غرامة إتلاف لوحة طاقة شمسية								عدد	1	0	0	0	0.00															
7	تجديد فسح								عدد	0	0	0	0	0.00															
إجمالي الحسومات الحالية																	4,280.00												
قيمة الأعمال الحالية بعد الحسومات																	48,851.35												
قيمة ضريبة القيمة المضافة (15%)																	7,327.70												
إجمالي قيمة الأعمال بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة																	56,179.05												
حسم 10% ضمان أعمال																	4,885.14												
إجمالي قيمة المستخلص بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة 15 % وخصم ضمان الأعمال																	51,293.92												
حسم سلف مالية																	0.00												
المستحق صرفة شامل الضريبة 15 %																	51,293.92												

شركة العامةرية المتحدة للمقاولات

مدير المشروع  
م/ أحمد إبراهيم  
التوقيع/

مهندس المكتب الفني  
م/ ياسر حسين  
التوقيع/

المقاول  
شركة مداد القابضة للمقاولات  
الإسم/  
التوقيع/