

تقرير الأعمال يوم ٢٠٢٥ / ٠ / ٠ مصنع بوكسيت

م	إسم المشروع	قيمة المشروع	تكلفة مباشرة للمشروع حتى تاريخه	تاريخ بداية المشروع	تاريخ الإنتهاء من المشروع	نسبة الإنجاز	الدفعات المسددة	المبلغ المتبقى
1	حرفة البناء / أبو صقر	95,000	-	09/03/24	00/01/00	100%	90,250	4,750
2	مشروع ٢ ديلكس مبارك الجبيل	100,000	10,461	00/01/00	00/01/00	100%	100,000	-
3	استراحة الجبيل	37,000	-	01/05/25	00/01/00	100%	32,000	5,000
4	مطبخ المونيوم عبدالله الشهري	40,900	7,164	09/03/25	00/01/00	100%	40,900	-
5	عمارة الخالدية محمد عبدالوهاب	50,000	6,550	12/06/24	00/01/00	100%	40,000	10,000
6	مشروع عصيدة و مرق	47,500	7,778	05/05/25	00/01/00	100%	47,500	-
7	مطبخ ابوراشد	29,000	6,550	12/06/25	00/01/00	90%	26,000	3,000
8	صيانة ديلكس عبدالله أبو أحمد	4,850	-	26 / 8 / 2025	3 / 9 / 2025	100%	4,850	-
9	مشروع فلاح العجمي	29,000	-	4 / 9 / 2025	0	0%	24,000	5,000
10	شركة البرج للاستثمار	15,180		25 / 9 / 2025		0%	15,180	-
11	المهندس حسام الرفاعي	8,740		27 / 9 / 2025		0%	8,740	-
12	مطبخ ابو فارس	5,000		1 / 10 / 2025			5,000	-
13	قطعة مطبخ بدر ابو فايز	5,250		2 / 10 / 2025			500	4,750
14	شركة الإضاءة المحترفة	10,695		5 / 10 / 2025			10,695	-
15	شركة وسيط للالكترونيات	3,000		9 / 9 / 2025			3,000	-
16	عمرو ابو محمد صاحب عصيدة و مرق	31,000		26/10/2025			10,000	21,000
17	سعد الغشامي	8,000		27/10/2025			4,800	3,200
18	المهندس علاء عبدالرحمن الشرييني / البناء المتكامل	19,506		28/10/2025			14,000	5,506
	الإجمالي							62,206