

شركة مواد البناء
MADAD HOLDING
١١١
ج ٢٠٥١٢٥٩٦١١

القطاع	اسم الخط	من	الى	القطر (mm)	طول الأنابيب (m)	موجة صفى (١)	توريد الحفر في الصخر	علاوة على الحفر في الصخر	حفر وصبية وادب	الادب	الادب	نسبة الاحتجاز	نسبة الصرف	القيمة بالريال 250 - 200	القيمة بالريال 315 قطر	رقم المخطط	عمل	أعمال الحفريات				فحنت التفتيش		المقود		البيروت	
																		تكوين التربة	تكوين الصخور	تكوين الكوفر	تخطيط وتصنوبر	نسبة الصرف	القيمة بالريال	نسبة الصرف	القيمة بالريال	العدد	القيمة بالريال
1	L=A-29-49-9	MH-04	MH-05	200	55.40	2.178	-	-	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	0%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
2	L=A-29-49-5	MH-05	MH-01	200	47.00	2.213	470.00	-	30%	30%	30%	0%	90%	8,883.00	-	-	MH-01	1.733	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0
3	L=A-29-49-5	MH-01	MH-02	200	48.80	1.851	488.00	-	30%	30%	30%	0%	90%	9,233.20	-	-	MH-02	1.753	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0
4	L=A-29-49-5-2	MH-02	MH-01	200	74.40	1.882	744.00	-	30%	30%	30%	0%	90%	14,061.60	-	-	MH-01	1.707	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0
5	L=A-29-49-5-2	MH-01	CO	200	87.20	2.008	872.00	-	30%	30%	30%	0%	90%	16,480.80	-	-	CO		0%	0%	0%	0%	0%	-	100%	300.00	0
6	L=A-29-49-5	MH-02	MH-03	200	51.10	1.926	511.00	-	30%	30%	30%	0%	90%	9,657.90	-	-	MH-03	1.713	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0
7	L=A-29-49-5	MH-03	CO	200	67.70	1.989	677.00	-	30%	30%	30%	0%	90%	12,795.30	-	-	CO		0%	0%	0%	0%	0%	-	100%	300.00	0
8	L=A-29-49-9	MH-07	MH-08	200	49.40	2.121	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	MH-08	1.856	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0
9	L=A-29-49-8	MH-08	MH-01	200	66.70	1.943	667.00	-	30%	30%	30%	0%	90%	12,606.30	-	-	MH-01	1.715	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0
10	L=A-29-49-8	MH-01	MH-02	200	60.00	1.972	600.00	-	30%	30%	30%	0%	90%	11,340.00	-	-	MH-02	1.857	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0
11	L=A-29-49-8	MH-02	CO	200	73.20	1.926	732.00	-	30%	30%	30%	0%	90%	13,634.80	-	-	CO		0%	0%	0%	0%	0%	-	100%	300.00	0
12	L=A-29-49-20	MH-20	MH-01	200	42.30	1.952	423.00	423.00	30%	30%	30%	0%	90%	8,375.40	-	-	MH-01	1.704	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0
13	L=A-29-49-20	MH-01	MH-02	200	49.20	1.933	492.00	492.00	30%	30%	30%	0%	90%	9,741.60	-	-	MH-02	1.724	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0
14	L=A-29-49-20-2	MH-02	MH-01	200	43.60	1.985	436.00	436.00	30%	30%	30%	0%	90%	8,632.80	-	-	MH-01	1.738	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0
15	L=A-29-49-20-2	MH-01	CO	200	45.70	1.963	457.00	457.00	30%	30%	30%	0%	90%	9,048.60	-	-	CO		0%	0%	0%	0%	0%	-	100%	300.00	0
16	L=A-29-49-20	MH-02	MH-03	200	81.00	1.865	810.00	810.00	30%	30%	30%	0%	90%	16,038.00	-	-	MH-03	1.721	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0
17	L=A-29-49-23	MH-23	MH-01	200	58.40	2.014	584.00	584.00	30%	30%	23%	0%	83%	10,599.60	-	-	MH-01	1.758	20%	45%	20%	0%	85%	1,530.00	0%	-	0
18	L=A-29-49-23	MH-01	MH-02	200	61.80	2.007	618.00	618.00	30%	30%	15%	0%	75%	10,197.00	-	-	MH-02	1.722	20%	45%	10%	0%	75%	1,350.00	0%	-	0
19	L=A-29-49-23	MH-02	CO	200	60.30	1.927	603.00	603.00	30%	30%	30%	0%	90%	11,939.40	-	-	CO		0%	0%	0%	0%	0%	-	100%	300.00	0
20	L=B	MH-09	MH-10	200	80.40	1.924	804.00	804.00	30%	30%	11%	0%	71%	12,470.04	-	-	MH-10	1.704	20%	45%	0%	0%	65%	1,170.00	0%	-	0
21	L=B	MH-10	MH-12	200	85.90	1.930	859.00	859.00	30%	30%	5%	0%	65%	12,330.95	-	-	MH-12	1.722	20%	45%	0%	0%	65%	1,170.00	0%	-	0
22	L=B-12	MH-12	CO	200	87.70	1.929	877.00	877.00	20%	0%	0%	0%	20%	3,858.80	-	-	CO		0%	0%	0%	0%	0%	-	0%	-	0
23																											
24																											
25																											
26																											
27																											
28																											
29																											
30																											
31																											
32																											
33																											
34																											
إجمالي الصفحة												222,115.09	0.00							23,580.00	1,500.00	0.00	0.00				

مدير المشروع
م/ أحمد إبراهيم
التوقيع/

شركة العامرية المتحدة للمقاولات

مهندس المكتب الفني
م/ ياسر حسين
التوقيع/

شركة مداد القابضة للمقاولات
الإسم/ مداد القابضة
التوقيع/

