العامريـــة
Alameryah

مستخلص جاري رقم ١

الفترة من ٢٠٢٥/٠٣/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٤/٣٠ م

مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة عيون الجواء مرحلة أولى

اسم المقـــاول / شركة مداد القابضة للمقاولات

البيارات		السقوط الخلفي		فتحات التنظيف		أعمـــال المطابق							رقم المطبق	أعمال الحفر و الفرشة والأنابيب و الاختبارات و الحماية و الردم						توريد سيفتي وإنارة ووسائل السلامة	متوسط العمق (م)	طول الأنابيب (م)	القطر (مم)	القطاع		إسم الخط	م
القيمة بالريال	العدد	القيمة بالريال	العدد	القيمة بالريال	نسبة الصرف	القيمة بالريال	نسبة الصرف	تشطيب واختبار	تركيب الكوفر	تركيب المنهول	تركيب القاعدة	عمق المنهول		القيمة بالريال	نسبة الصرف	الاختبار الثاني	الردم	أنابيب وحماية واختبار أول	حفر و فرشة					الي	من		
		550		300	100%		100%	15%	20%	45%	20%				100%	10%	30%	30%	30%								
0.00		0.00		300.00		5,076.00								48,304.00						3,770.00						إجمالي ماسبق	
0.00		0.00		300.00		5,076.00								48,304.00						3,770.00							

57,450.00	الاجمالي الكلي للأعمال المنفذة
0.00	الاجمالي السابق للأعمال المنفذة
57,450.00	الاجمالي الحالي للأعمال المنفذة

إجمالي الحالي	الكميات			السعر	الوحدة	بيان الحسومـــــات	م
	إجمالي	حالي	سابق				
0.00	0	0	0	0	م.ط	هالك مواسير	1
0.00	0	0	0	30	عدد	إعادة إختبار	2
0.00	0	0	0	0	عدد	غرامة إتلاف صبات خرسانية	3
0.00	0	0	0	455	عدد	غرامة إتلاف سلك إنارة	4
0.00	0	0	0	0	عدد	تجديد فسح	7

0.00	إجمالي الحســـومات الحالية
57,450.00	قيمة الأعمال الحالية بعد الحسومات
8,617.50	قيمة ضريبة القيمة المضافة (١٥ %)
66,067.50	إجمالي قيمة الأعمال بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة
5,745.00	حسم ١٠% ضمان أعمال
60,322.50	إجمالي قيمة المستخلص بعد إضافة ضريبة المضافة ١٥ % وخصم ضمان الأعمال
0.00	حسم سلف مالية
60,322.50	المستحق صرفة شامل الضريبة ١٥ %

المقاول
شركة مداد القابضة للمقاولات
الإسم/ م/ علي العماري
التوقيع/

مهندس المكتب الفني
م/ ياسر حسين
التوقيع/

شركة العامرية المتحدة للمقاولات

مدير المشروع
م/ أحمد إبراهيم
التوقيع/

شركة مداد القابضة
MADAD HOLDING
CR.2051259[illegible]

العامريـــة
Alameryah

مستخلص جاري رقم ١
الفترة من ٢٠٢٥/٠٣/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٤/٣٠ م

مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة عيون الجواء مرحلة أولى
اسم المقــاول / شركة مداد القابضة للمقاولات

البيارات		السقوط الخلفي		فتحات التنظيف		أعمــــال المطابق							رقم المطبق	أعمال الحفر و الفرشة والأنابيب و الاختبارات و الحماية و الردم						توريد سيفتي وإنارة ووسائل السلامة	متوسط العمق (م)	طول الأنابيب (م)	القطر (مم)	القطاع		إسم الخط	م
القيمة بالريال	العدد	القيمة بالريال	العدد	القيمة بالريال	نسبة الصرف	القيمة بالريال	نسبة الصرف	تشطيب واختبار	تركيب الكوفر	تركيب المنهول	تركيب القاعدة	عمق المنهول		القيمة بالريال	نسبة الصرف	الاختبار الثاني	الردم	أنابيب وحماية واختبار أول	حفر و فرشة					الي	من		
		550		300	100%		100%	15%	20%	45%	20%				100%	10%	30%	30%	30%								
-	0	-	0	-	0%	1,008.00	56%	0%	0%	36%	20%	1.733	MH-01	5,628.00	60%	0%	0%	30%	30%	469.00	2.181	46.90	200	MH-01	MH-05	L=A-29-49-9-5	1
-	0	-	0	-	0%	1,530.00	85%	0%	20%	45%	20%	1.753	MH-02	8,802.00	90%	0%	30%	30%	30%	489.00	1.960	48.90	200	MH-02	MH-01	L=A-29-49-9-5	2
-	0	-	0	-	0%	1,008.00	56%	0%	0%	36%	20%	1.707	MH-01	8,928.00	60%	0%	0%	30%	30%	744.00	1.947	74.40	200	MH-01	MH-02	L=A-29-49-9-5-2	3
-	0	-	0	-	0%	-	0%	0%	0%	0%	0%		CO.	3,508.00	20%	0%	0%	0%	20%	877.00	1.924	87.70	200	CO.	MH-01	L=A-29-49-9-5-2	4
-	0	-	0	-	0%	1,530.00	85%	0%	20%	45%	20%	1.713	MH-03	9,252.00	90%	0%	30%	30%	30%	514.00	1.950	51.40	200	MH-03	MH-02	L=A-29-49-9-5	5
-	0	-	0	300.00	100%	-	0%	0%	0%	0%	0%		CO.	12,186.00	90%	0%	30%	30%	30%	677.00	1.927	67.70	200	CO.	MH-03	L=A-29-49-9-5	6
0.00		0.00		300.00		5,076.00								48,304.00						3,770.00						إجمالي الصفحة	

المقاول
شركة مداد القابضة للمقاولات
الإسم/ م/ احمد الصاوي
التوقيع/

مهندس المكتب الفني
م/ ياسر حسين
التوقيع/

شركة العامرية المتحدة للمقاولات

مدير المشروع
م/ أحمد إبراهيم
التوقيع/

شركة مداد القابضة
MADAD HOLDING
CR.2051259611 س.ت.